



Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-41 - Istituto PGEE00200L

Con la presente il sottoscritto Tofanetti Giovanni Jacopo dirigente scolastico dell'Istituto D.D. 2^ CIRCOLO 'COMPAROZZI' (cod.meccanografico PGEE00200L), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/01/2017** per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-41 - School Wired

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara

Il Secondo Circolo di Perugia "Comparozzi" ha aderito alla convenzione Consip Reti locali 5 in data 12.7.2016 con ordine n. 2999758. A seguito di continui ritardi dell'aggiudicatario i lavori sono iniziati solo a metà Novembre; sono stati poi interrotti per problemi organizzativi della SITE (consociata Telecom) e attualmente sono ripresi ma ad oggi siamo ancora a circa il 30% del lavoro previsto. Data la necessità di concluderli in conformità alla progettazione, la necessità di collaudo e di terminare la chiusura della piattaforma GPU e viste i reiterati ritardi dell'aggiudicatario siamo a chiedere una proroga al 31.01.2017.

Distinti saluti

Data 29-11-2016

il Dirigente _____

Tofanetti Giovanni Jacopo

Firmato digitalmente da TOFANETTI GIOVANNI JACOPO - TFNGNN72B25L188U